

(様式1)

横 教 第 9 9 号

令和8年4月22日

文部科学大臣 殿

横芝光町長 佐 藤 晴 彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横芝光町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和7年度（3年間）

（担当）

横芝光町教育委員会教育課

住所：千葉県山武郡横芝光町宮川11907番地2

電話：0479-84-4116

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4月

(2) 評価の方法

横芝光町教育委員会教育課において事後評価を実施。
評価結果を横芝光町公式ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、全て達成できた。
引き続き計画的かつ効率的な施設の整備を実施するよう努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある横芝小学校の校舎(耐力度点数4317点~4486点)及び
屋内運動場(耐力度点数4401点)を改築し、教育条件の改善を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

光小学校及び光中学校に防犯カメラを設置し、防犯性能を高め安全性の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

横芝小学校に太陽光発電を導入し、脱炭素化の推進及び環境教育への活用により教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

横芝小学校旧校舎、旧屋内運動場は計画期間内にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
横芝小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R6.2とりこわし完了
横芝小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R6.2とりこわし完了
横芝小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R6.2とりこわし完了
横芝小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R6.2とりこわし完了
横芝小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R7.11とりこわし完了
横芝小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R7.11とりこわし完了
横芝小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.7～R7.8	R7.8.7		R7.11とりこわし完了
横芝小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.7～R8.3	R8.3.9		R7.11とりこわし完了
横芝小学校(Ⅰ期工事)	(5)	太陽光発電等	-	-	R5.7～R7.8	R7.8.7		
横芝小学校(Ⅱ期工事)	(5)	太陽光発電等	-	-	R5.7～R7.8	R7.8.7		
横芝小学校(Ⅲ期工事)	(5)	太陽光発電等	-	-	R5.7～R7.8	R7.8.7		
横芝小学校(Ⅳ期工事)	(5)	太陽光発電等	-	-	R5.7～R7.8	R7.8.7		
光小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R7.3	R6.11.22		
光中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R7.3	R6.11.22		